

**中安联合煤化有限责任公司
朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目
竣工环境保护验收意见**



2024 年 11 月 17 日，中安联合煤化有限责任公司组织召开朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目竣工环境保护验收会，参加会议的有中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿、中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院、安徽普华工程咨询有限公司（验收报告编制单位）及行业专家等人员，共 8 人。

与会代表和专家踏勘了建设项目现场、听取了建设单位的情况介绍、验收调查报告编制单位的汇报，验收工作组根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》并查看相关资料，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目位于安徽省淮南市潘集区贺疃镇贾庄村境内，项目临时占地面积 24608m^2 ，在 11504 工作面对应地面共布置 7 口地面钻井，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目不涉及瓦斯抽采。本项目实施是为后续

采煤工作面瓦斯抽采的前期工作。本项目施工单位为中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院。

现本项目已完成复垦，符合竣工环境保护验收条件。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月12日，朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2401-340406-04-02-988337；2024年3月22日，中安联合煤化有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司编制《朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目环境影响报告表》；2024年7月15日，项目取得淮南市潘集区生态环境分局审批的《关于中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目环境影响报告表的批复》（潘环审复【2024】9号）；2024年7月16日，朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目开工建设；2024年11月8日，朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目建设完成，并已完成了复垦工作；2024年11月9日，中安联合煤化有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司开展本项目竣工环境保护验收调查工作。接受委托后安徽普华工程咨询有限公司组织技术人员进行了现场勘查，在此基础上编制了《朱集西煤矿11504工作面地面钻井项目竣工环境保护验收调查报告表》。本项目实施是为后续采煤工作面瓦斯抽采的前期工作，本项目不涉及瓦斯抽采。现本项目已完成复垦，项目符合竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

项目实际总投资 1816 万元，其中环保投资 389 万元，占总投资的 21.42%。

（四）验收范围

本次验收对中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目进行整体竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》皖环函【2023】997 号中附件 2 有关规定，该项目建设内容与环评及行政审批的决定建设内容基本一致，主体工程建设和没有发生大的变化，主要的变动：由于项目施工过程采用了市政供电，因此未设置柴油发电机及配套的柴油储罐。由于项目工期较短仅 4 个月，施工过程中未更换设备润滑油，因此未产生危险废物，未设置危废暂存间。依据《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》皖环函【2023】997 号中附件 2，项目不属于重大变动，可纳入验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）生态环境影响调查

工程施工期采取了一定的生态环保措施，表土分层存放，减少临时占地，施工结束后进行临时占地进行复垦，厂区加强绿化，增加对裸露地面的绿化和硬化，减少生态环境影响。项目的实施主要是对区内农业生态环境和村落生态环境产生影响，对于地表

沉陷非积水区，仍然可以保持陆生生态环境状态，对于季节性积水区，可采用挖深填浅的整治方法进行治疗，部分恢复陆生生态环境。仅从井田区域来说，地表沉陷对生态环境影响明显，但相对大区域系统而言，地表沉陷积水区占其陆生生态环境面积不大，对区域生态环境影响较小。对于地表沉陷深度为 0.01m~1.5m 通过适当整理，修复沟渠，农用地仍然可以利用。

（二）地下水环境影响调查

项目加强对“三废”排放的管理，尤其是对生活污水以及固体废物的处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，尽量把污染源污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准以内。根据现场调查，施工单位对施工现场地面做了防渗处理因此，项目目前采取的地下水保护措施是有效的。

（三）地表水环境影响调查

项目施工过程中整个泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，每个井场进出口设置 1 个车辆冲洗平台，配套建设容积 10m³ 循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻探废水设置 1 个废浆池，容积 40m³，设置 1 个干化池，容积 40m³，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥。随着施工期结束，污染源消失。

（四）大气环境影响调查

项目工程在正常生产期间按照环评和设计要求对大气污染源进行了污染防治措施治理。对工业场地路面采取清扫、洒水等抑尘措施，并配备了洒水车进行定时洒水抑尘，井场场地及道路两侧加强了绿化。建设单位对井场场地的建筑垃圾进行了清理，有效地减少了裸露的地面。项目区已经覆土绿化复垦，施工垃圾及时清运，从而减少空气中的粉尘，从而避免施工垃圾堆存在大风天气条件下产生的风蚀扬尘对大气环境的不利影响。

（五）声环境影响调查

项目工程在正常施工期间按照环评和设计要求对噪声污染源进行了污染防治措施治理，确保了施工期噪声排放达标。

（六）固体废物环境影响调查

已按照环评报告中提出的固体废物处置措施，较好的落实固体废物处置要求，根据现场调查，施工单位中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院已按照环评报告中提出的固体废物处置措施，较好的落实固体废物处置要求，项目工程产生的固体废物未对周边环境产生不良影响。

（七）社会环境影响调查

经调查，本项目复垦按要求逐步落实。项目范围内无文物古迹、历史遗迹等重要保护目标。

四、施工工艺流程简述

1、钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。

工艺流程：

(1) 钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。

(2) 钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。

2、钻井工程

根据 11504 工作面的地质和开采条件，其工作面地面钻井设计采用Ⅲ型“掏穴”钻井结构，掏穴深度 30m，其结构特征如下：

一开：0~977m (13₁ 煤层顶板之上 10m，冒落带之上 1m)， $\Phi 350\text{mm}$ 孔径，下 $\Phi 273 \times 10.16\text{mm}$ 护壁管；

二开：977~1051m (11₂ 煤层顶板之上 10m)， $\Phi 244.5\text{mm}$ 孔径，同时 0~966m (13₁ 煤层顶板之上 21m)，下 $\Phi 177.8 \times 9.19\text{mm}$ 实管；977~966m (13₁ 煤层顶板之上 11m)，下 $\Phi 219 \times 10.16\text{mm}$ 实管；977~1026m，下 $\Phi 177.8 \times 13.72\text{mm}$ 花管 (和 $\Phi 219 \times 10.16\text{mm}$ 实管重叠 10m)；

掏穴段：13₁ 煤层顶板至 13₁ 煤顶板下 50m 段采用掏穴钻进，

将孔径扩大为 $\Phi 420\text{mm}$ 。

下套管：下置套管前先采用顺孔器顺孔，待顺利顺孔至套管下置深度后，进行下置套管工作， $\Phi 177.8 \times 13.72\text{mm}$ （大孔径结构为 $\Phi 244.5 \times 13.84\text{mm}$ ）筛管上口与 $\Phi 219 \times 10.16\text{mm}$ （大孔径结构为 $\Phi 295 \times 12.42\text{mm}$ ）套管重叠 8m，在 11.2 煤顶板花管眼径为 $\Phi 16 \sim 18\text{mm}$ ，在 13.1 煤顶板花管眼径 $\Phi 12 \sim 14\text{mm}$ 。

固管：套管下入后，下一步工作是将水泥泵入套管并使之充满套管外环形空间。即将配制好的水泥浆，注入套管，并按照设计要求使水泥浆在管外环形空间上返到规定的高度，固管过程中不涉及洗井及排水。固管施工前必须对水泥浆用量进行精确的计算，施工时，要使用地面设备和辅助装置，还要进行严密的组织施工等。

拆除钻机：拆除钻机并清理现场，恢复施工区内生态环境，此工序会产生噪声与建筑垃圾。

3、复垦工程

对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料，由于在使用过程中没有受到污染，拆除后做为一般固废处置。

四、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关规定，中安联合煤化工有限责任公司朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目执行了环境影响评价制度，环评审批手续齐备，施工现场已按相关要求进行了复垦，具备验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

五、后续要求

- 1、按照自然资源和规划管理部门及生态环境管理部门要求，严格根据土地复垦方案恢复土地原貌；
- 2、根据与会人员的意见，完善验收调查报告。

中安联合煤化工有限责任公司

2024 年 11 月 17 日

朱集西煤矿 11504 工作面地面钻井项目竣工环保验收



参会人员一览表

2024 年 11 月 17 日

验收参会人员		姓名	工作单位	职称/职务	电话
验收负责人		李树龙	朱集西煤矿	阳胜工程师	18297450911
验收专家组		施振海	淮南生态环境监测中心	高工	18915482660
		孙成景	原市环保局执法队	主工	1855482591
		张润勇	原市环保局执法队	主工	1855482669
其他参会人员	1	刘家莲	中煤物探院	现场负责	13739224526
	2	余开溪	国江监理公司	现场监理	1383540968
	3	李树龙	安徽普华工程咨询有限公司	经理	13805546412
	4	张树	安徽普华工程咨询有限公司		13805546412
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				